

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Zeitraum																							
						Jun '16	Jul '16	Aug '16	Sep '16	Okt '16	Nov '16	Dez '16	Jan '17	Feb '17	Mrz '17	Apr '17	Mai '17	Jun '17	Jul '17										
1	<b>LPH2 - Vorplanung</b>	<b>64 Tage</b>	<b>Mo 13.06.16</b>	<b>Do 08.09.16</b>																									
2	Planung	9 Tage	Mo 13.06.16	Do 23.06.16																									
3	Kostenschätzung	1 Tag	Fr 24.06.16	Fr 24.06.16	2																								
4	Präsentation+ENDABGABE Vorentwurf	1 Tag	Fr 15.07.16	Fr 15.07.16	3																								
5	Prüfung LPH2 durch TBA	28 Tage	Mo 18.07.16	Mi 24.08.16	4																								
6	Abgabe Überarbeitet LPH2	0 Tage	Mi 31.08.16	Mi 31.08.16																									
7	Präsentation LPH2 - Verwaltungskonferenz	1 Tag	Mo 05.09.16	Mo 05.09.16																									
8	Präsentation LPH2 - Techn. Ausschuss	1 Tag	Do 08.09.16	Do 08.09.16																									
9																													
10	<b>LPH3 - Entwurf</b>	<b>44 Tage</b>	<b>Fr 09.09.16</b>	<b>Mi 09.11.16</b>																									
11	Vertiefung Planung	20 Tage	Fr 09.09.16	Do 06.10.16	8																								
12	Kostenberechnung	15 Tage	Fr 07.10.16	Do 27.10.16	11																								
13	Abgabe zur Prüfung TBA	0 Tage	Mi 26.10.16	Mi 26.10.16	12																								
14	Prüfung LPH3	5 Tage	Do 27.10.16	Mi 02.11.16	13																								
15	Aktualisierung der Unterlagen QF1	5 Tage	Do 03.11.16	Mi 09.11.16	14																								
16	ENDABGABE Entwurf u.V.	0 Tage	Mi 09.11.16	Mi 09.11.16	15																								
17	<b>LPH4 - Genehmigungsplanung</b>	<b>47 Tage?</b>	<b>Mi 05.10.16</b>	<b>Fr 09.12.16</b>																									
18	Vertiefung Planung	5 Tage	Do 10.11.16	Mi 16.11.16	16																								
19	Zusatzpläne gem LPH4	7 Tage	Do 17.11.16	Fr 25.11.16	18																								
20	Abgabe DB-Unterlagen zur Prüfung TBA	0 Tage	Mi 05.10.16	Mi 05.10.16																									
21	Prüfung Genehmigung DB-Unterlagen durch TBA	3 Tage	Do 06.10.16	Mo 10.10.16																									
22	Aktualisierung der DB-Unterlagen QF1	3 Tage	Di 11.10.16	Do 13.10.16																									
23	ENDABGABE Genehmigung DB	0 Tage	Fr 14.10.16	Fr 14.10.16	22																								
24	Abgabe LPH4 zur Prüfung TBA	1 Tag?	Mo 28.11.16	Mo 28.11.16	19																								
25	Prüfung LPH4 durch TBA	5 Tage	Di 29.11.16	Mo 05.12.16	24																								
26	Aktualisierung der Unterlagen QF1	3 Tage	Di 06.12.16	Do 08.12.16	25																								
27	ENDABGABE LPH4 ---uV---	1 Tag?	Fr 09.12.16	Fr 09.12.16	26																								
28	<b>LPH5 - Ausführungsplanung</b>	<b>35 Tage</b>	<b>Mo 12.12.16</b>	<b>Fr 27.01.17</b>																									
29	Vertiefung Planung	15 Tage	Mo 12.12.16	Fr 30.12.16	27																								
30	Zusatzpläne gem LPH5	10 Tage	Mo 02.01.17	Fr 13.01.17	29																								
31	Abgabe zur Prüfung TBA (10 Wochen nach Beauftragung)	5 Tage	Mo 16.01.17	Fr 20.01.17	30																								
32	Aktualisierung der Unterlagen QF1	5 Tage	Mo 23.01.17	Fr 27.01.17	31																								
33	ENDABGABE AFU uV	0 Tage	Fr 27.01.17	Fr 27.01.17	32																								
34	<b>LPH6 - Vorbereitung Vergabe</b>	<b>31 Tage?</b>	<b>Mo 30.01.17</b>	<b>Mo 13.03.17</b>																									
35	Anfertigung LV	20 Tage	Mo 30.01.17	Fr 24.02.17	33																								
36	Prüfung Unterlagen TBA	5 Tage	Mo 27.02.17	Fr 03.03.17	35																								
37	Aktualisierung Unterlagen QF1	5 Tage?	Mo 06.03.17	Fr 10.03.17	36																								
38	ABGABE LV uV (inkl. Digitale Abgabe (Siehe Vertrag Anlage 1))	1 Tag	Mo 13.03.17	Mo 13.03.17	37																								
39	<b>LPH7 - Mitwirken bei Vergabe (April-Juni gem. Vertr.)</b>	<b>56 Tage?</b>	<b>Di 14.03.17</b>	<b>Di 30.05.17</b>																									
40	Auslage, Angebote, Einreichung	30 Tage	Di 14.03.17	Mo 24.04.17	38																								
41	Submission	1 Tag?	Di 25.04.17	Di 25.04.17	40																								
42	Angebotsprüfung	20 Tage	Mi 26.04.17	Di 23.05.17	41																								
43	Bietergespräch	3 Tage	Mi 24.05.17	Fr 26.05.17	42																								
44	Beauftragung	2 Tage	Mo 29.05.17	Di 30.05.17	43																								
45	<b>LPH7 - Bautätigkeit (Mitte2017 gem. Vertr.)</b>	<b>26 Tage?</b>	<b>Mi 31.05.17</b>	<b>Mi 05.07.17</b>																									
46	Vorbereitungszeit des Unternehmens	25 Tage	Mi 31.05.17	Di 04.07.17	44																								
47	Spatenstich	1 Tag?	Mi 05.07.17	Mi 05.07.17	46																								

Projekt: MKB-Markkleeberg\_Ablaufpla  
Datum: Di 30.08.16

Vorgang		In Arbeit		Sammelvorgang		Externe Vorgänge		Stichtag	
Unterbrechung		Meilenstein		Projektsammelvorgang		Externer Meilenstein			