

öffentlich

Bearbeiter: Neumann, Yvonne
 Einreicher: Sachgebiet Technischer Baubereich
 Beteiligte SG: Bauamt Sachgebiet Kämmerei

Datum	Drucksachen Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)
28.01.2015	027/2015

Beratungsfolge	Termin	Beratungsergebnis				
		TOP	Für	Geg	Enth	
Verwaltungs- und Finanzausschuss öffentlich	10.02.2015					

Betreff:

Sachentscheidung zur Bewirtschaftung der Mehrkosten für Service-Container Kanupark

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss beschließt die Bewirtschaftung der im Haushaltsjahr 2015 beantragten zusätzlichen Mittel in Höhe von 17.000,00 Euro, für die Maßnahme „Errichtung des Funktions- und Servicegebäudes im Touristischen Zentrum Kanupark am Markkleeberger See“ auf dem Untersachkonto 59140.94010, vor Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2015.

Der Beschluss erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage von § 41 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. März 2014, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Wiederaufbaubegleitgesetzes vom 2. April 2014 i. V. m. § 7 Absatz 2 Nr. 6 der Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Markkleeberg vom 16. Juli 2014, zuletzt geändert am 21. Januar 2015.

Sachdarstellung:

Für den Neubau des Service-Containers im Kanupark wurden im Haushalt 2014 entsprechend der Kostenberechnung 81.600,00 € eingestellt. Die Sachentscheidung zur Bewirtschaftung der HH-Stelle wurde am 18.06.2014 mit Beschluss Nr. 521-56/2014 im Stadtrat beschlossen. Mit OBM-Beschluss Nr. 159-12/2014 wurden im Dezember für eine schnellstmögliche Vergabe der Container überplanmäßige Mittel in Höhe von 7.560 € bereitgestellt. Die Vergabesummen für Los 1 + 2 waren, wie zurzeit bei sehr vielen Baumaßnahmen, wesentlich höher als die Kostenberechnung des Planungsbüros und die bisher bekannten marktüblichen Baupreise. Für einige Lose erhielten wir bei der 1. Ausschreibung gar keine oder kein wirtschaftliches Angebot und mussten erneut ausschreiben.

Für die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme sind noch die Ausschreibungen und Vergaben für die Containermontage, die Herstellung der Hausanschlüsse und die

Verkleidung der Container erforderlich. Um diese Arbeiten bis zum Saisonbeginn 2015 im Kanupark durchführen zu können und den Termin für die Fördermittelabrechnung einzuhalten, ist ein vorzeitiger Zugriff auf die für 2015 beantragten HH-Mittel in Höhe von 17.000,00 Euro dringend erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen:

	Konto	Bezeichnung
Produkt	42400303	WC-Anlage im Kanupark
Sachkonto	09601000	
Untersachkonto	59140.94010	WC-Anlage im Kanupark
Maßnahme	M-0000000085	

Die Maßnahme wird über das Programm „GRW-Infra“ über die LD Sachsen gefördert. Der Zuwendungsbescheid und Änderungsbescheid für die Zeitverschiebung liegen der Stadt vor. Für die erhöhten Baukosten wird die Stadt nach Vorlage aller Ausschreibungsergebnisse einmalig einen Änderungsantrag zur Erhöhung der Fördersumme stellen. Die bereits bewilligte Förderung liegt bei 75% der förderfähigen Baukosten.

	Betrag in EUR	Bewilligte Förderung in EUR
HH 2014	81.600 +7.560 üpl.	7.500
HH-Ansatz 2015	17.000	50.584
Gesamte Baukosten:	106.160	Nachbeantragung offen

Karsten Schütze
Oberbürgermeister