

öffentlich

Bearbeiter: Staude, Philipp
 Einreicher: Amt für Finanzen
 Beteiligte SG: Amt für Soziales und Bildung
 Bauamt

| | |
|-------------------|---|
| Datum | Drucksachen Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) |
| 23.07.2015 | 178/2015 |

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsergebnis | | | | |
|------------------------|------------|-------------------|-----|-----|------|--|
| | | TOP | Für | Geg | Enth | |
| Stadtrat öffentlich | 05.08.2015 | | | | | |

Betreff:

Errichtung einer temporären Container-Kindertagesstätte

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Errichtung einer Kindertagesstätte für 60 Krippenkinder in Container-Bauweise am Standort Raschwitz Straße 35 in Markkleeberg, die Bereitstellung dafür notwendiger außerplanmäßiger Mittel in Höhe von 284.000.- € im Haushaltsjahr 2015 sowie die Beauftragung der Fa. ALGECO GmbH mit der Errichtung der Container.

Der Beschluss erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage von §§ 28 und 79 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. März 2014, zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes begleitender Regelungen zum Doppelhaushalt 2015/2016 vom 29. April 2015, i. V. m. § 3 der Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Markkleeberg vom 16. Juli 2014, zuletzt geändert am 21. Januar 2015.

Sachdarstellung:

Mit Beschluss Nr. 122 – 12/2015 vom 15.07.2015 hat der Stadtrat bereits die Errichtung einer temporären Kindertagesstätte für 72 Krippenkinder beschlossen und die Stadtverwaltung beauftragt, die dazu notwendigen weiteren Schritte einzuleiten. Die daraufhin durchgeführten Planungen haben ergeben, dass auf dem dafür vorgesehenen Grundstück an der Raschwitz Straße aufgrund seiner Größe sowie aus Gründen der Wirtschaftlichkeit die Errichtung einer Containereinheit für 60 Krippenkinder möglich und sinnvoll ist.

Die Fa. ALGECO GmbH hatte zuletzt im Rahmen zweier Ausschreibungen – erstens für die Schulcontainer der Grundschule Großstädteln und zweitens für die Kindertagesstätte in Zöbiger - jeweils das kostengünstigste Angebot unterbreitet. Aus diesem Grund erscheint es wirtschaftlich vertretbar, diese Firma auf Basis ihrer angebotenen Einzelpreise mit der Errichtung der Container-Kindertagesstätte zu beauftragen. Aufgrund der aktuell angespannten Situation auf dem Markt für

Wohncontainerfertigung ist es überdies voraussichtlich sehr schwer, zeitnah weitere Angebote einzuholen. Die Fa. ALGECO hat vorerst für die Fertigung der Container auf Basis der fertigzustellenden Planung die 40. Kalenderwoche reserviert, so dass die KITA Ende Oktober bezugsfertig wäre. Damit könnte der dringendste Bedarf nach Krippenplätzen in Markkleeberg abgedeckt werden. Die Deckung eventuell weiteren Bedarfs müsste im Rahmen eines Vertrages mit der Gemeinde Großpösna gesichert werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Auf Basis der vorliegenden Planung ist mit folgenden Kosten zurechnen:

2015

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|
| Erschließung | : | 20.000.- |
| Aufbau/Techn. Anlagen | : | 133.000.- |
| Ausstattung | : | 80.000.- (dav. 30.000.- investiv) |
| Nebenkosten/Planung | : | 25.000.- |
| Miete Nov./Dez. | : | 26.000.- |

Gesamt : 284.000.-

2016

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| Außenanlagen | : | 80.000.- |
| Nebenkosten/Planung | : | 20.000.- |
| Miete | : | 156.000.- |

Gesamt : 256.000.-

2017

| | | |
|---------------------------|---|-----------|
| Abbau | : | 57.000.- |
| Miete (bis einschl. Okt.) | : | 130.000.- |

Gesamt : 187.000.-

Insgesamt : 727.000.-

Die benötigten zusätzlichen finanziellen Mittel in Höhe von 254.000 aus dem Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2015 können nach gegenwärtigen Planungsstand durch folgende Einsparungen abgesichert werden:

| | | | |
|---------------------|---|---|-----------|
| - 54100100 42210000 | : | Unterhaltung Straßen | 100.000.- |
| - 55200100 42210000 | : | Unterhaltung Wasserläufe | 25.000.- |
| - 51100100 44312000 | : | B-Plan „An der Hafenstraße“ | 10.000.- |
| - 11100800 42110001 | : | Unterhaltung Grünflächen | 15.000.- |
| - 36500160 43170000 | : | Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen | 30.000.- |
| - 21710101 42110000 | : | baulicher Unterhalt Gymnasium | 10.000.- |
| - 11100800 44313000 | : | Rechtsanwalts- u. Gerichtskosten | 10.000.- |

Weiterhin tragen folgende überplanmäßige Einnahmen zur Kostendeckung bei:

| | | | |
|---------------------|---|-------------------------|----------|
| - 55100200 34110000 | : | Mieteinnahmen agra-Park | 20.000.- |
|---------------------|---|-------------------------|----------|

Der noch nicht untersetzte Fehlbetrag in Höhe von noch 34.000.- € soll durch weitere Einsparungen im Laufe der Haushaltsdurchführung gedeckt werden.

Die anteiligen investiven Kosten für die Einrichtung der KITA in Höhe von 30.000.- € sind aus der Liquiditätsreserve zu decken.

Der notwendige Betreiberzuschuss für die Monate November und Dezember ist nach gegenwärtiger Planung im Rahmen des dafür geplanten Gesamtbudgets für alle KITAS finanzierbar.

Für die Jahre 2016 und 2017 sind die o.g. finanziellen Mittel in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

Karsten Schütze
Oberbürgermeister